

臺東縣太麻里鄉公所111年災後復建工程執行情形表

標案 編號	工 程 名 稱	補助機關	核定文號	提報經費(元)	審 議 經 費 (元)	上網公告 日 期	決 標 日 期	得 標 廠 商	決 標 金 額 (元)	開 工 日 期	預 施 進 度 施 工 進 度 (%)	實 施 進 度 施 工 進 度 (%)	預定完工 日 期	實際完工 日 期	完成驗收 日 期	決 算 金 額 (元)
111-38	111年5月及6月豪雨-北里及金針山農路災後復建合併工程	台東縣政府	111.07.21府建工字第1110155557號	4,951,000	4,951,000	111.10.06	111.10.12	旗玉土木包工業	4,059,000	111.11.10	62.52	70.16				
111-34	111年5月及6月豪雨-華源新吉農路及支線災害復建合併工程	台東縣政府	111.07.21府建工字第1110155557號	1,536,000	1,536,000	111.09.22	111.09.28	鉅懷土木包工業	1,160,000	111.10.27	100	100				
111-35	111年5月及6月豪雨-華源村15鄰農路支線災害復建工程	台東縣政府	111.07.21府建工字第1110155557號	1,759,000	1,759,000	111.10.18	111.10.25	旗玉土木包工業	1,567,000	111.11.23	14.6	28.47				
111-37	111年5月及6月豪雨-新香蘭支線產業道路災害復建工程	台東縣政府	111.07.21府建工字第1110155557號	1,372,000	1,372,000	111.10.05	111.10.12	錦宗土木包工業	1,120,000	111.11.10	98.8	100				